ЧЕК-ЛИСТ MIRATEX

Проверка МЧС: 24 пункта, которые смотрит инспектор

Пройдитесь по списку за 2–3 недели до проверки. Всё, что не отмечено, — повод исправить заранее, а не получить предписание.

1 Документы

- [ ] **Проект системы** пожарной сигнализации и оповещения
  Соответствует текущей планировке и назначению помещений
- [ ] **Исполнительная документация**
  Схемы, кабельный журнал, акты скрытых работ
- [ ] **Паспорта и сертификаты** на оборудование
- [ ] **Акт приёмки** системы в эксплуатацию
- [ ] **Договор на техническое обслуживание** с организацией, у которой есть лицензия МЧС
- [ ] **Журнал ТО** заполнен ежемесячно, с подписями
- [ ] **Акт проверки работоспособности** систем за последний год
- [ ] **Приказ о назначении ответственного** за пожарную безопасность

2 Приёмно-контрольный прибор и питание

- [ ] **ППКП в дежурном режиме**, нет сигналов «неисправность»
- [ ] **Резервное питание**: аккумуляторы не вздуты, срок замены не истёк
- [ ] **Прибор в помещении с круглосуточным персоналом** или сигнал выведен на пульт
- [ ] **Вывод сигнала на пульт 101**, если он требуется для объекта

3 Извещатели и оповещение

- [ ] **Извещатели на месте**, не закрашены, без пыли и защитных колпаков
- [ ] **Извещатели после ремонта** не перекрыты перегородками, стеллажами, подвесным потолком
- [ ] **Ручные пожарные извещатели** у выходов, доступ свободен
- [ ] **Оповещение слышно во всех зонах**, включая склад и санузлы
- [ ] **Световые табло «Выход»** горят и работают от резервного питания
- [ ] **Нет ложных срабатываний** за последние месяцы, а если были — причины устранены

4 Эвакуация и связанные системы

- [ ] **Планы эвакуации** актуальны и висят на этажах
- [ ] **Пути эвакуации свободны**, двери открываются по ходу выхода
- [ ] **Вентиляция отключается** по сигналу пожара, дымоудаление запускается
- [ ] **СКУД и турникеты** разблокируются при пожаре
- [ ] **Огнетушители** проверены и перезаряжены в срок
- [ ] **Персонал знает**, что делать при сигнале: инструктаж проведён и записан

Список общий. Точный перечень зависит от класса объекта, его площади и проекта. Это не заменяет консультацию специалиста.

Нашли пробелы? Исправим до проверки

Инженер бесплатно приедет на объект, проверит систему и документы и подскажет, что исправить в первую очередь.

ЗВОНИТЕ
+375 29 110-31-31